

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลอิเซ อำเภอ โปธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากเส้นหลังบ้านนางสังวาล สีตะริสุถึงบ้านนางสมบัติ ศรีไชยญาติ บ้านอิเซใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลอิเซ อำเภอโปธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้า 81 ลำดับที่ 19 (จากข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 74/86)	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ความยาว 133 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 332.50 ตารางเมตร	216,000	214,000	0	กองช่าง	31 กรกฎาคม – 13 กันยายน 2568
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นจากบ้านพระไปบ้านห้องเป็อย บ้านพระ หมู่ที่ 2 ตำบลอิเซ อำเภอโปธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้า 78 ลำดับที่ 6 (จากข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 75/86)	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 160 เมตร	467,000	460,000	7,000	กองช่าง	4 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร					
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นทางด้านทิศเหนือบ้านน้อยดงเมืองไปทางทิศตะวันตกถึงนางนางถันสมบัวคู บ้านน้อยดงเมือง หมู่ที่ 9 (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 2 (จากข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 75/86)	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 160 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร	467,001	458,000	9,000	กองช่าง	9 พฤษภาคม - 7 กรกฎาคม 2568
4	โครงการก่อสร้างถนนดินจากบ้านนายทวี อุ่นอบไปถึงนางนางนงรักษ์ สายสิน (เส้นไปป่าโนนใหญ่) บ้านแปะ หมู่ที่ 4 (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1 (จากข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 76/86)	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 147 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 735.00 ตารางเมตร	56,000	56,000	0	กองช่าง	24 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน 2568

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
5	โครงการก่อสร้างถนนดินจากบ้านนาย เสรีถึงหนองหว้า บ้านห้องเปือย หมู่ที่ 8 (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 4 (จาก ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 77/86)	สถานะ ดำเนินการ แล้ว ผลตามตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนดิน ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ความ ยาว 147 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 735.00 ตารางเมตร	128,000	128,000	0	กองช่าง	29 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2568
6	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก จากวัดป่าเวพุวันไปอี่เซบ้านสวน ริมน้ำรีสอร์ท บ้านหนองจมะ หมู่ที่ 10 (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 5 (จาก ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 77/86)	สถานะ ดำเนินการ แล้ว ผลตามตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนดินลงหิน คลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 207 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 828.00 ตารางเมตร	132,000	132,000	0	กองช่าง	28 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2568
7	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ถนนเส้นตามสันคลองดาด บ้านพระ หมู่ที่ 2	สถานะ ดำเนินการ แล้ว ผลตามตัวชี้วัด	175,000	175,000	0	กองช่าง	26 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
	(จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 153 ลำดับที่ 6 (จากข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 78/86)	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 525 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,575.00 ตารางเมตร					
8	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกเส้นเยื้องหน้าโพธิ์ศรีสุวรรณรีสอร์ทไปถึงเส้นไปบ้านเสียว บ้านหนองหนัก หมู่ที่ 6 (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 3 (จากข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 78/86)	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 580 เมตร หนา 0.08 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,900.00 ตารางเมตร	442,000	442,000	0	กองช่าง	28 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2568
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตามแนวถนน คสล.เส้นถนนทิศตะวันตกออกไปทิศตะวันตกหมู่บ้านแปะทางทิศเหนือบ้านแปะ หมู่ที่ 4 (จากแผนฯ	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด	250,000	248,200	1,800	กองช่าง	1 กรกฎาคม – 29 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
	66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 2 (จากข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 79/86)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ปากรางกว้าง 0.30 เมตร ยาว 110 เมตร ลึก 0.50 เมตร					
10	โครงการขยายถนนคอนกรีตเส้นทาง เข้าวัดป่าเจริญธรรม บ้านหนองหนัก หมู่ที่ 6 (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 80 ลำดับที่ 13 (จากข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 79/86)	สถานะ ดำเนินการ แล้ว ผลตามตัวชี้วัด ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง 1 เมตร ยาว 101 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 101 ตาราง เมตร	69,472	69,400	72	กองช่าง	12 กันยายน - 16 ตุลาคม 2568
11	โครงการวางท่อระบายน้ำตามเส้น ถนนกลางหมู่บ้านอรุณรังษี หมู่ที่ 11 (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 91 ลำดับที่ 12 (จาก ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 80/86)	สถานะ ดำเนินการ แล้ว ผลตามตัวชี้วัด ก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าน	352,000	352,000	0	กองช่าง	1 ตุลาคม – 29 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		ศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 322 เมตร					
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นนา นางทองหัน แสงเขียวถึงบ้านนาย ถนอม สำแดงสุดสาย บ้านอิเซ หมู่ที่ 5 (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 80 ลำดับที่ 12 (จาก ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 80/86)	สถานะ ดำเนินการ แล้ว ผลตามตัวชี้วัด ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง 3 เมตร ยาว 110 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 330 ตาราง เมตร	226,000	221,900	4,100	กองช่าง	31 กรกฎาคม – 13 กันยายน 2568
13	โครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด “โพธิ์ศรีสุวรรณเกมส์” (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 145 ลำดับที่ 2 (จาก ข้อบัญญัติฯ หน้า 63/86)	สถานะ ดำเนินการ แล้ว ผลตามตัวชี้วัด - อุดหนุนอำเภอโพธิ์ศรี สุวรรณการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด "โพธิ์ศรี สุวรรณเกมส์"	20,000	20,000	0	กองการศึกษาฯ	กุมภาพันธ์ 2568
14	โครงการแข่งขันกีฬามวลชนตำบลอิเซ ต้านภัยยาเสพติด (จากแผนฯ 66-70)	สถานะ ดำเนินการ แล้ว	150,000 โอนเพิ่ม	219,650	350	กองการศึกษาฯ	22 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
	ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 144 ลำดับที่ 1 (จากข้อบัญญัติฯ หน้า 62/86)	ผลตามตัวชี้วัด - ดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬามวลชนตำบลอีเซ ด้านกายยาเสพติดและการแข่งขันกีฬาต่างๆที่ อบต.อีเซจัดขึ้น สำเร็จตามวัตถุประสงค์	(70,000)				
15	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ตลอดจนหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด - ศึกษาดูงาน การคัดแยกขยะ, การบริหารจัดการน้ำ, ชุมชนเข้มแข็งด้านกายยาเสพติด ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี	300,000	298,600	1,400	สำนักปลัด	6 - 8 มีนาคม 2568

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
16	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 110 ลำดับที่ 8 (จากข้อบัญญัติฯ หน้า 51/86)	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด - จัดอบรม และดำเนินการ ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนจำนวน ทำหมัน จำนวน 3 ตัว	50,000	48,150	1,850	สำนักปลัด	17 มีนาคม - 1 เมษายน 2568
17	สำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 110 ลำดับที่ 7 (จากข้อบัญญัติฯ หน้า 51/86)	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด - ดำเนินการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลอีเซ	5,000 (โอนลดงบประมาณ 500)	2,436	2,064	สำนักปลัด	กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
18	โครงการควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 109 ลำดับที่ 1 (จากข้อบัญญัติฯ หน้า 50/86)	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด - ดำเนินการตามโครงการควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออกอบต.อีเซ จัดขึ้น สำเร็จตามวัตถุประสงค์	20,000	20,000	0	สำนักปลัด	7-8 สิงหาคม 2568
19	โครงการธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 139 ลำดับที่ 3 (จากข้อบัญญัติฯ หน้า 50/86)	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด - ดำเนินการซื้อขยะจากชุมชน บ้านอีเซใต้ หมู่ที่ 7	20,000	19,582	418	สำนักปลัด	ตุลาคม 68 – กันยายน 69
20	โครงการสนับสนุนการดำเนินการของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ	สถานะ ดำเนินการแล้ว	20,000	19,700	300	กองสวัสดิการสังคม	14 กันยายน 2568

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
	มนุษย์(จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 105 ลำดับที่ 1 (จากข้อบัญญัติฯ หน้า 61/86)	ผลตามตัวชี้วัด- ดำเนินการจัดกิจกรรม เสริมสร้างภูมิคุ้มกันกับ สถาบันครอบครัวตำบล อีเซ					
21	โครงการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 110 ลำดับที่ 6 (จาก ข้อบัญญัติฯ หน้า 53/86)	สถานะ ดำเนินการ แล้ว ผลตามตัวชี้วัด - ดำเนินโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข ในตำบลอี เซ 12 หมู่บ้าน ๑ ละ 20,000 บาท หมู่บ้านละ 3 โครงการ	240,000	240,000	0	สำนักปลัด	1 – 30 กันยายน 2568
22	ส่งเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวัน แก่โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา) (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 98 ลำดับที่ 2 (จาก ข้อบัญญัติฯ หน้า 46/86)	สถานะ ดำเนินการ แล้ว ผลตามตัวชี้วัด - อุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน สำหรับเด็ก เล็ก เด็กอนุบาล และ	475,200	456,165	19,035	กองการศึกษาฯ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		เด็กประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จัดสรรคนละ 27 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน					
23	ส่งเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวัน แก่โรงเรียนเบญจมคามวิทยาประชา สรรค์ (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 98 ลำดับที่ 2 (จาก ข้อบัญญัติฯ หน้า 47/86)	สถานะ ดำเนินการ แล้ว ผลตามตัวชี้วัด - อุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน สำหรับเด็ก เล็ก เด็กอนุบาล และ เด็กประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จัดสรรคนละ 27 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน	437,400	372,600	64,800	กองการศึกษาฯ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
24	โครงการสนับสนุนการดำเนินการของ สภาเด็กและเยาวชนตำบลอีเซ (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 104 ลำดับที่ 5 (จาก ข้อบัญญัติฯ หน้า 59/86)	สถานะ ดำเนินการ แล้ว ผลตามตัวชี้วัด - ดำเนินการโครงการ สนับสนุนการ ดำเนินการของสภาเด็ก	20,000 โอนเพิ่ม (10,000)	29,990	10	กองสวัสดิการ สังคม	11 - 12 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		และเยาวชนตำบลอีเซ หลักสูตรค่ายธรรมะ – ทำดีของเด็กและ เยาวชนตำบลอีเซ					
25	โครงการสนับสนุนกิจกรรมการรับ บริจาคโลหิต (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 110 ลำดับที่ 4 (จากข้อบัญญัติฯ หน้า 53/86)	สถานะ ดำเนินการ แล้ว ผลตามตัวชี้วัด - อุดหนุนอำเภอโพธิ์ศรี สุวรรณ	9,000	9,000	0	สำนักปลัด	8 ก.ค. 68
26	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส (จาก แผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 103 ลำดับที่ 2 (จากข้อบัญญัติ ฯ หน้า 59/86)	สถานะ ไม่ได้ ดำเนินการ	20,000	0	0	กองสวัสดิการ สังคม	
27	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการ ดำรงชีพ(จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 103 ลำดับที่ 1 (จากข้อบัญญัติฯ หน้า 60/86)	สถานะ ไม่ได้ ดำเนินการ	40,000	0	0	กองสวัสดิการ สังคม	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
28	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส(จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 105 ลำดับที่ 1 (จากข้อบัญญัติฯ หน้า 61/86)	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ	30,000	0	0	กองสวัสดิการสังคม	
29	วันเด็กแห่งชาติ (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 99 ลำดับที่ 3 (จากข้อบัญญัติฯ หน้า 47/86)	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด - กิจกรรมแสดงบนเวทีและฐานกิจกรรมเกมส์และการละเล่นต่าง ๆ ในนามองค์กรการบริหารส่วนตำบลอีเซ	60,000 (โอนงบประมาณเพิ่ม 20,000)	80,000	0	กองการศึกษาฯ	11 มกราคม 2568
30	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด - อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว	60,000	60,000	0	สำนักปลัด	ตุลาคม 2568

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
	115 ลำดับที่ 7 (จากข้อบัญญัติฯ หน้า 37/86)						
31	โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไข ปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 112 ลำดับที่ 19 (จาก ข้อบัญญัติฯ หน้า 48/86)	**ไม่ได้ดำเนินการ**	5,000	0	5,000	สำนักปลัด	
32	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลลิเซ (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 114 ลำดับที่ 4 (จาก ข้อบัญญัติฯ หน้า 35/86)	สถานะ ดำเนินการ แล้วผลตามตัวชี้วัด - ดำเนินการฝึกอบรม ให้ความรู้ ฝึกทักษะใน การป้องกันภัย	50,000 (โอนงบประมาณ เพิ่ม 25,000)	74,442	558	สำนักปลัด	21 มีนาคม 2568
33	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและ สถานศึกษา (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 111 ลำดับที่ 11 (จากข้อบัญญัติฯ หน้า 48/86)	**ไม่ได้ดำเนินการ**	30,000	0	30,000	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
34	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 111 ลำดับที่ 12 (จากข้อบัญญัติฯ หน้า 49/86)	**ไม่ได้ดำเนินการ**	20,000	0	20,000	สำนักปลัด	
35	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยตำบลอีเซ (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 114 ลำดับที่ 3 (จากข้อบัญญัติฯ หน้า 34/86)	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด - ช่วยเหลือ เยียวยาประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย ตำบลอีเซ (วตภัย) บ้านหนองฮู หมู่ที่ 3 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5 และบ้านหนองจมะ หมู่ที่ 10	50,000 (โอนเพิ่ม งบประมาณ 60,000) (โอนลด งบประมาณ 22,000)	65,952	22,048	สำนักปลัด	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
36	โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 127 ลำดับที่ 5 (จากข้อบัญญัติฯ หน้า 82/86)	**ไม่ได้ดำเนินการ**	30,000	0	0	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
37	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ สาธารณะตำบลลิเซ (จากแผนฯ 66- 70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 133 ลำดับที่ 8 (จากข้อบัญญัติฯ หน้า 83/86)	**ไม่ได้ดำเนินการ**	20,000	0	20,000	สำนักปลัด	
38	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (จากแผนฯ 66-70) หน้าที่ 132 ลำดับ ที่ 2 (จากข้อบัญญัติฯ หน้า 84/86)	**ไม่ได้ดำเนินการ**	20,000	0	20,000	สำนักปลัด	
39	โครงการอบรมและส่งเสริม กระบวนการแปรรูปขยะ และสร้าง นวัตกรรมจากขยะ (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 139 ลำดับที่ 2 (จากข้อบัญญัติฯ หน้า 52/86)	**ไม่ได้ดำเนินการ**	20,000	0	20,000	สำนักปลัด	
40	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ	**ไม่ได้ดำเนินการ**	30,000	0	30,000	สำนักปลัด	


ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
	พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 131 ลำดับที่ 1 (จากข้อบัญญัติฯ หน้า 52/86)						
41	โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 133 ลำดับที่ 5 (จากข้อบัญญัติฯ หน้า 83/86)	**ไม่ได้ดำเนินการ**	20,000	0	20,000	สำนักปลัด	
42	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะตำบลลิเซ(จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 133 ลำดับที่ 8 (จากข้อบัญญัติฯ หน้า 83/86)	**ไม่ได้ดำเนินการ**	20,000	0	20,000	สำนักปลัด	
43	จัดงานประเพณีวัฒนธรรมสายน้ำลุ่มน้ำห้วยทับทันสายสัมพันธ์ศรีสะเกษ – สุรินทร์ (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 140 ลำดับที่ 1 (จากข้อบัญญัติฯ หน้า 66/86)	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด - ดำเนินการจัดกิจกรรม วังมินิ มาราธอน การแข่งขัน	250,000	249,850	150	กองการศึกษาฯ	27 - 30 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		เรือยาว 40 ผีพาย มวย ทะเล					
44	จัดงานประเพณีลอยกระทง (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 141 ลำดับที่ 2 (จาก ข้อบัญญัติฯ หน้า 65/86)	สถานะ ดำเนินการ แล้ว ผลตามตัวชี้วัด - บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมาย	50,000	49,800	200	กองการศึกษาฯ	15 พฤศจิกายน 2567
45	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และงานกตัญญูผู้สูงอายุ ตำบลอิเซ (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 141 ลำดับที่ 3 (จาก ข้อบัญญัติฯ หน้า 67/86)	สถานะ ดำเนินการ แล้ว ผลตามตัวชี้วัด - ดำเนินการตาม โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์และ งานกตัญญูผู้สูงอายุ อบต.อิเซจัดขึ้น สำเร็จ ตามวัตถุประสงค์	50,000	49,900	100	กองการศึกษาฯ	13 เมษายน 2568
46	โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 142 ลำดับที่ 5 (จาก ข้อบัญญัติฯ หน้า 66/86)	สถานะ ดำเนินการ แล้ว ผลตามตัวชี้วัด	40,000	39,985	15	กองการศึกษาฯ	10 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		- ดำเนินการตาม โครงการประเพณีวัน เข้าพรรษา อบต.อีเซ จัดขึ้น สำเร็จตาม วัตถุประสงค์					
47	ประเพณีบุญข้าวจี มหัตถกรรมของดี โพธิ์ศรีสุวรรณ (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 143 ลำดับที่ 9 (จาก ข้อบัญญัติฯ หน้า 67/86)	สถานะ ดำเนินการ แล้ว ผลตามตัวชี้วัด - ผู้นำชุมชนทั้ง 12 หมู่บ้าน ตลอดจนพี่น้อง ประชาชน ทั้ง 12 หมู่บ้าน ร่วมกิจกรรม และขบวนแห่ข้าวจี มหัตถกรรมของดีโพธิ์ศรี สุวรรณ ประจำปี 2567	20,000	20,000	0	กองการศึกษาฯ	21 – 27 กุมภาพันธ์ 2568
48	โครงการรวมน้ำใจสู่ธาราภาษาและ การออกร้านนิทรรศการในงานปีใหม่สี่ เผ่าไทย (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 143 ลำดับที่ 10 (จากข้อบัญญัติฯ หน้า 67/86)	สถานะ ดำเนินการ แล้ว ผลตามตัวชี้วัด - อุดหนุนงบประมาณ อำเภอ โพธิ์ศรีสุวรรณ	20,000	20,000	0	กองการศึกษาฯ	มกราคม 2568

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
49	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 141 ลำดับที่ 4 (จากข้อบัญญัติฯ หน้า 65/86)	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด - ดำเนินการตามโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟที่อบต. อีเซ จัดขึ้นสำเร็จตามวัตถุประสงค์	50,000 โอนเพิ่ม (50,000)	99,650	350	กองการศึกษาฯ	2 พฤษภาคม 2568
50	โครงการประกวดคำร้องทำนองสรภัญญะ (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 142 ลำดับที่ 6 (จากข้อบัญญัติฯ หน้า 64/86)	**ไม่ได้ดำเนินการ**	20,000	0	20,000	กองการศึกษาฯ	
51	โครงการประเพณีบุญผะเหวดและเทศน์มหาชาติ (จากแผนฯ 66-70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 142 ลำดับที่ 7 (จากข้อบัญญัติฯ หน้า 64/86)	**ไม่ได้ดำเนินการ**	30,000	0	30,000	กองการศึกษาฯ	

โครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 51 โครงการ
โครงการที่ดำเนินการทั้งสิ้น 36 โครงการ
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการทั้งสิ้น 15 โครงการ

ลงชื่อ 

(นายสุวรรณ โสดา)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลอีเซ