



รายงานการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ  
อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลอิเซ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดศรีสะเกษ

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้า/การดำเนินการ รอบ ๖ เดือน
						๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๑	ถนน คสล. ข้างองค์การบริหารส่วนตำบลอิเซทางทิศตะวันตก	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ	๒๘๖,๐๐๐	อบต.อิเซ หมู่ที่ ๕ ตำบลอิเซ	กองช่าง อบต.อิเซ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	ถนน คสล. จากทางทิศตะวันตกบ้านโนนไปทางทิศเหนือ	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๒๔๔,๐๐๐	บ้านโนน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลอิเซ	กองช่าง อบต.อิเซ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	ถนน คสล. จากบ้านนางอำพร จันอินทร์ ไป ถึงบ้านอิเซใต้	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๓๖๕,๐๐๐	บ้านหนองหนัก หมู่ที่ ๖ ตำบลอิเซ	กองช่าง อบต.อิเซ	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความก้าวหน้า/การดำเนินการ รอบ ๖ เดือน
						๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๔	ถนน คสล. ทางเข้า-ออกกองค้การ บริหารส่วนตำบลอีเซ	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๗ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๒๖๕,๐๐๐	อบต.อีเซ หมู่ที่ ๕ ตำบลอีเซ	กองช่าง อบต.อีเซ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	ถนน คสล. ฝั่งวัดป่าเจริญธรรมเส้นทาง ไปป่าชุมชนโนนใหญ่	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๒๘๙,๐๐๐	บ้านแปะ หมู่ที่ ๔ ตำบลอีเซ	กองช่าง อบต.อีเซ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	ถนน คสล. เส้นทางด้านทิศเหนือบ้าน น้อยดงเมืองไปทางทิศตะวันตก	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๒๓๓,๐๐๐	บ้านน้อยดงเมือง หมู่ที่ ๙ ตำบลอีเซ	กองช่าง อบต.อีเซ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	ถนนดินจากทิศใต้วัดบ้านแสงไปโนน บ้านเก่า	ถนนดิน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร	๑๕๖,๐๐๐	บ้านแสง หมู่ที่ ๑ ตำบลอีเซ	กองช่าง อบต.อีเซ	ดำเนินการแล้ว โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทเกอร์โนน ก่อสร้าง งบประมาณ ๑๕๕,๐๐๐ บาท
๘	ถนนดินจากบ้านนายสุระพงษ์ไปทางปู่ ตา	ถนนดิน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๙๐ เมตร	๓๘๐,๐๐๐	บ้านพระ หมู่ที่ ๒ ตำบลอีเซ	กองช่าง อบต.อีเซ	ดำเนินการแล้ว โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทเกอร์โนน ก่อสร้าง งบประมาณ ๓๗๙,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้า/การดำเนินการ รอบ ๖ เดือน
						๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสาธารณสุขการต่างๆ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้า/การดำเนินการ รอบ ๖ เดือน
						๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๑	ก่อสร้างอาคารกัญชภัฏ อบต.อีเซ	อาคาร คสล. ชั้นเดี่ยว ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗ เมตร	๒๑๑,๙๐๐	อบต.อีเซ หมู่ที่ ๕ ตำบลอีเซ	กองช่าง อบต.อีเซ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	รั้วกำแพง คสล. องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซทางฝั่งทิศตะวันตก	รั้ว คสล. สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๗๓ เมตร	๑๙๙,๐๐๐	อบต.อีเซ หมู่ที่ ๕ ตำบลอีเซ	กองช่าง อบต.อีเซ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	วางระบายน้ำตามแนวถนนเส้นกลาง หมู่บ้านทางทิศตะวันออกไปตะวันตก และตามซอยในหมู่บ้านอีเซใต้	วางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	๒๔๓,๐๐๐	บ้านอีเซใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลอีเซ	กองช่าง อบต.อีเซ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	ขยายเขตไฟฟ้าจากนางทองหัน ถึง บ้านนายถนอม ทองสำแดง	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ) ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำบ้านอีเซ หมู่ที่ ๕	๑๐๐,๐๐๐	บ้านอีเซ หมู่ที่ ๕ ตำบลอีเซ	กองช่าง อบต.อีเซ	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้า/การดำเนินการ รอบ ๖ เดือน
						๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๕	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับประปาบ้านแสง (บริเวณทิศเหนือวัดบ้านแสง)	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ) ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับประปาบ้านแสง (บริเวณทิศเหนือวัดบ้านแสง)	๔๐๐,๐๐๐	บ้านห้องเปือย หมู่ที่ ๘ ตำบลอิเซ	กองช่าง อบต.อิเซ	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาแหล่งน้ำ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้า/การดำเนินการ รอบ ๖ เดือน
						๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๑	การดำเนินการศูนย์ประสานงานและบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำบ้านหนองฮู	การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองฮู	๒๐๐,๐๐๐	บ้านหนองฮู หมู่ที่ ๓ ตำบลอิเซ	อบต.อิเซ	ดำเนินการแล้ว ยังไม่เสร็จสิ้น งบประมาณดำเนินการ ๓๔,๐๐๐ บาท

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

## แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความก้าวหน้า/การดำเนินการ รอบ ๖ เดือน
						๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้	ส่งเสริมให้มีอาชีพเลี้ยงชีพ และดูแลตัวเองได้	๒๐,๐๐๐	ตำบลอีเซ	กอง สวัสดิการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ

## แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนางานสวัสดิการสังคม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความก้าวหน้า/การดำเนินการ รอบ ๖ เดือน
						๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตำบลอีเซ	๔,๘๗๐,๘๐๐	ตำบลอีเซ	กอง สวัสดิการฯ	ดำเนินการแล้ว ยังไม่เสร็จสิ้น งบประมาณ ๑,๕๓๖,๕๐๐.๐๐ บาท
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๕๔๘,๐๐๐	ตำบลอีเซ	กอง สวัสดิการฯ	ดำเนินการแล้ว ยังไม่เสร็จสิ้น งบประมาณ ๔๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	การจ่ายเบี้ยให้ผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐	ตำบลอีเซ	กอง สวัสดิการฯ	ดำเนินการแล้ว ยังไม่เสร็จสิ้น งบประมาณ ๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๔	โครงการให้ความสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ที่รับผลกระทบจากโรคระบาด	การบรรเทาความเดือดร้อน ของราษฎรที่ประสบปัญหา และขาดแคลน	๑๐,๐๐๐	ตำบลอีเซ	กอง สวัสดิการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความก้าวหน้า/การดำเนินการ รอบ ๖ เดือน
						๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส	การสนับสนุนกิจกรรมของ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส	๓๐,๐๐๐	ตำบลอิเซ	กอง สวัสดิการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการสนับสนุนการดำเนินการของ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	การช่วยเหลือชุมชนในตำบล อิเซให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	๕,๐๐๐	ตำบลอิเซ	กอง สวัสดิการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการสนับสนุนการดำเนินการของ สภาเด็กและเยาวชนตำบลอิเซ	การส่งเสริมการดำเนิน กิจกรรมของสภาเด็กและ เยาวชน	๒๐,๐๐๐	ตำบลอิเซ	กอง สวัสดิการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนางานการศึกษาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความก้าวหน้า/การดำเนินการ รอบ ๖ เดือน
						๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๑	ส่งเสริมและสนับสนุนอาหารเสริม(นม) แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล ๒ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง	สนับสนุนอาหารเสริม(นม)	๕๓๘,๗๒๐	ตำบลอิเซ	กอง การศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว ยังไม่เสร็จสิ้น งบประมาณ ๓๑,๘๔๗.๒๐ บาท
๒	ส่งเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวัน แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล ๒ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง	สนับสนุนอาหารกลางวัน	๑,๑๖๙,๐๗๐	ตำบลอิเซ	กอง การศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว ยังไม่เสร็จสิ้น งบประมาณ ๔๐๘,๙๖๖.๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความก้าวหน้า/การดำเนินการ รอบ ๖ เดือน
						๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๓	วันเด็กแห่งชาติ	กิจกรรมการแสดงออกด้าน ต่างๆ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในสังคมและความสามัคคี ของเด็กและเยาวชนตำบลอีเซ	๔๐,๐๐๐	ตำบลอีเซ	กอง การศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว งบประมาณ ๓๙,๖๐๐.๐๐ บาท
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา เช่น ค่า จัดการเรียนการสอน ค่า อุปกรณ์การเรียน ค่า เครื่องแบบ และค่ากิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	๑๒๕,๓๐๒	ตำบลอีเซ	กอง การศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว ยังไม่เสร็จสิ้น งบประมาณ ๒๑๓,๘๗๖.๐๐ บาท
๕	โครงการแข่งขันกีฬามวลชนตำบลอีเซ ต้านภัยยาเสพติด	การแข่งขันกีฬามวลชน ตำบลอีเซ ต้านภัยยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	ตำบลอีเซ	กอง การศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว งบประมาณ ๑๗๘,๐๐๐.๐๐.๐๐ บาท *โอน งบประมาณเพิ่มเติมจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๖	โครงการส่งเสริมกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กับหน่วยงานอื่น	การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น	๑๐,๐๐๐	ตำบลอีเซ	กอง การศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ



ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้า/การดำเนินการ รอบ ๖ เดือน
						๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๗	โครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "โพธิ์ศรีสุวรรณเกมส์"	อุดหนุนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ส่งเสริมการจัดการมหกรรม การแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "โพธิ์ศรีสุวรรณเกมส์"	๒๐,๐๐๐	ตำบลอิเซ	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	๓๐๐,๐๐๐	ตำบลอิเซ	สำนักปลัด อบต.	ดำเนินการแล้ว งบประมาณ ๒๙๘,๗๓๒.๐๐ บาท
๙	โครงการประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	ตำบลอิเซ	สำนักปลัด อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาการสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้า/การดำเนินการ รอบ ๖ เดือน
						๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๑	โครงการควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก	การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน	๑๐,๐๐๐	ตำบลอิเซ	สำนักปลัด อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความก้าวหน้า/การดำเนินการ รอบ ๖ เดือน
						๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๒	โครงการควบคุม และป้องกันโรค ระบาด หรือโรคติดต่ออื่นๆ	การป้องกันและควบคุมโรค ระบาดในชุมชน	๒๐,๐๐๐	ตำบลฮีเซ	สำนักปลัด อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลฮีเซ (กองทุน สปสช.องค์การ บริหารส่วนตำบลฮีเซ)	สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพท้องถิ่น	๑๗๖,๐๐๐	ตำบลฮีเซ	สำนักปลัด อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	คำ่วิสตศึกษาศาสตร์หรือบริการทาง การแพทย์ตลอดจนครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง	วิศตศึกษาศาสตร์หรือ บริการทางการแพทย์ เช่น ยาและเวชภัณฑ์ ทรายอะเบท น้ำยาพ่น หมอกควัน เป็นต้น	๔๐,๐๐๐	ตำบลฮีเซ	สำนักปลัด อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการสนับสนุนกิจกรรมการรับ บริจาคโลหิต	อุดหนุนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ การสนับสนุนกิจกรรมการ รับบริจาคโลหิต	๙,๐๐๐	ตำบลฮีเซ	สำนักปลัด อบต.	ดำเนินการแล้ว ยังไม่เสร็จสิ้น งบประมาณ ๙,๐๐๐.๐๐ บาท
๖	สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนกรรมการชุมชน การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	ตำบลฮีเซ	สำนักปลัด อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้า/การดำเนินการ รอบ ๖ เดือน
						๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๗	สำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	การสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๕,๐๐๐	ตำบลอิเซ	สำนักปลัด อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘	สำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๔๐,๐๐๐	ตำบลอิเซ	สำนักปลัด อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพของประชาชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้า/การดำเนินการ รอบ ๖ เดือน
						๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๑	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนตำบลลิเซ	จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนตำบลลิเซ	๒๐,๐๐๐	ตำบลลิเซ	สำนักปลัด อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการจัดงาน "วันปิยมหาราช"	อุดหนุนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณจัดงาน "วันปิยมหาราช"	๕,๐๐๐	อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ	สำนักปลัด อบต.	ดำเนินการแล้ว งบประมาณ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนอบต.เสียว ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐,๐๐๐	อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ	สำนักปลัด อบต.	ดำเนินการแล้ว งบประมาณ ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔	โครงการเทิดทูลและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ การจัดงานวันรัฐพิธี วันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	อุดหนุนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ การจัดงานการเทิดทูลและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ การจัดงานวันรัฐพิธี วันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๘๐,๐๐๐	อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ	สำนักปลัด อบต.	ดำเนินการแล้ว ยังไม่เสร็จสิ้น งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้า/การดำเนินการ รอบ ๖ เดือน
						๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้า/การดำเนินการ รอบ ๖ เดือน
						๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๑	โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	การจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	๒๐,๐๐๐	ตำบลอิเซ	สำนักปลัด อบต.	

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้า/การดำเนินการ รอบ ๖ เดือน
						๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๑	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่	จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐	สี่แยกไฟแดงตำบลอิเซ	สำนักปลัด อบต.	ดำเนินการแล้ว งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	สี่แยกไฟแดงตำบลอิเซ	สำนักปลัด อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (๑๖๖๙) ศูนย์กู้ชีพ อบต.อิเซ	ศูนย์กู้ชีพ อบต.อิเซ	๓๘๔,๐๐๐	สี่แยกไฟแดงตำบลอิเซ	สำนักปลัด อบต.	ดำเนินการแล้ว ยังไม่เสร็จสิ้น งบประมาณ ๑๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๔	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยตำบลอิเซ	การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยตำบลอิเซ	๒๐,๐๐๐	สี่แยกไฟแดงตำบลอิเซ	สำนักปลัด อบต.	ดำเนินการแล้ว ยังไม่เสร็จสิ้น งบประมาณ ๑๔,๑๕๑.๐๐ บาท

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้า/การดำเนินการ รอบ ๖ เดือน
						๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้า/การดำเนินการ รอบ ๖ เดือน
						๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๑	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และสถานศึกษา	การฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และสถานศึกษา	๔๐,๐๐๐	ร.ร.ในพื้นที่ตำบลอิเซ	สำนักปลัด อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ	อุดหนุนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ	สำนักปลัด อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ	อุดหนุนที่ทำการปกครอง จังหวัดศรีสะเกษ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕,๐๐๐	จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักปลัด อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
 - ไม่มี

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาเทคโนโลยีและการส่งเสริมการลงทุน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความก้าวหน้า/การดำเนินการ รอบ ๖ เดือน
						๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๑	โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์	กิจกรรมการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์	๓๐,๐๐๐	ตำบลอีเซ	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
 - ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาการคุ้มครองดูแล บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้า/การดำเนินการ รอบ ๖ เดือน
						๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	กิจกรรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช	๓๐,๐๐๐	พื้นที่ป่าตำบลลิเซ	สำนักปลัด อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการสนองตามแนวพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์	กิจกรรมสนองตามแนวพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์	๒๐,๐๐๐	พื้นที่ป่าตำบลลิเซ	สำนักปลัด อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการรกรักษา รักษารักษาแผ่นดิน	กิจกรรมการรกรักษา รักษารักษาแผ่นดิน	๒๐,๐๐๐	พื้นที่ป่าตำบลลิเซ	สำนักปลัด อบต.	ดำเนินการแล้ว งบประมาณ ๑๒,๗๕๐.๐๐ บาท
๔	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะตำบลลิเซ	การกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะตำบลลิเซ	๒๐,๐๐๐	แหล่งน้ำตำบลลิเซ	สำนักปลัด อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ความก้าวหน้า/การดำเนินการ รอบ ๖ เดือน
						๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๑	โครงการฝึกอบรม การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการขยะอย่างยั่งยืน	กิจกรรมการฝึกอบรม การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการขยะอย่างยั่งยืน	๕๐,๐๐๐	ตำบลลิเซ	สำนักปลัด อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ



ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความก้าวหน้า/การดำเนินการ รอบ ๖ เดือน
						๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การดูแลรักษาที่สาธารณะ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความก้าวหน้า/การดำเนินการ รอบ ๖ เดือน
						๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๑	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ	อุดหนุนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ	๓๘,๐๐๐	อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ	สำนักปลัด อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาการส่งเสริมการทำนุบำรุงพุทธศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้า/การดำเนินการ รอบ ๖ เดือน
						๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๑	จัดงานประเพณีวัฒนธรรมสายน้ำลุ่มน้ำห้วยทับทัน สานสัมพันธ์ศรีสะเกษ - สุรินทร์	จัดงานประเพณีวัฒนธรรมสายน้ำลุ่มน้ำห้วยทับทัน สานสัมพันธ์ศรีสะเกษ - สุรินทร์	๖๐,๐๐๐	ตำบลอิเซ	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว งบประมาณ ๒๘๔,๕๒๐ บาท *โอนงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน ๒๒๕,๐๐๐ บาท
๒	จัดงานประเพณีลอยกระทง	กิจกรรมจัดงานประเพณีลอยกระทง	๔๐,๐๐๐	ตำบลอิเซ	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว งบประมาณ ๔๘,๗๐๐ บาท *โอนงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๓	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และงานกตัญญูผู้สูงอายุ ตำบลอิเซ	กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และงานกตัญญูผู้สูงอายุ ตำบลอิเซ	๔๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบลอิเซ	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	๒๐,๐๐๐	ตำบลอิเซ	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา	กิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	ตำบลอิเซ	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม	กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม	๒๐,๐๐๐	ตำบลอิเซ	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ความก้าวหน้า/การดำเนินการ รอบ ๖ เดือน
						๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๗	ประเพณีบุญข้าวจ๊มหัจฉรย์ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ	อุดหนุนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ กิจกรรมประเพณีบุญข้าวจ๊ม หัจฉรย์ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ	๑๐๐,๐๐๐	อำเภอโพธิ์ศรี สุวรรณ	กอง การศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๘	โครงการรวมน้ำใจสู่ธำรงอากาศและ การออกร้านนิทรรศการในงานปีใหม่สี่ เผ่าไทย	อุดหนุนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ กิจกรรมการออกร้าน นิทรรศการในงานปีใหม่สี่เผ่า ไทย	๒๐,๐๐๐	อำเภอโพธิ์ศรี สุวรรณ	กอง การศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
๙	โครงการฝึกอบรมการเป็นวิทยากร หลักสูตรศาสนพิธีพิธีกรรมทางศาสนา	การฝึกอบรมการเป็น วิทยากรหลักสูตรศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา	๒๐,๐๐๐	ตำบลอีเซ	กอง การศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ

โครงการ/กิจกรรม จากหน่วยงานอื่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้า/การดำเนินการ รอบ ๖ เดือน
						๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๑	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๒๑๕ - ๐๐๑ บ้านหนองหนัก หมู่ที่ ๖ - บ้านแสง หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร รวมระยะทางในการดำเนินงานทั้งสิ้น ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	ปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๒๑๕ - ๐๐๑ บ้านหนองหนัก หมู่ที่ ๖ - บ้านแสง หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร รวมระยะทางในการดำเนินงานทั้งสิ้น ๒,๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๓,๔๕๕,๐๐๐	บ้านแสง หมู่ที่ ๑ , บ้านหนองหนัก หมู่ที่ ๖ ตำบลอีเซ	กองช่าง อบต.อีเซ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ต.ร่วมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้า/การดำเนินการ รอบ ๖ เดือน
						๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๒	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๒๑๕-๐๐๓ บ้านแสง หมู่ที่ ๑ - บ้านห้องเปือย หมู่ที่ ๘ ตำบลอิเซ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร รวมระยะทางในการดำเนินงานทั้งสิ้น ๒,๐๘๐.๐๐ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอิเซ ตำบลอิเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	การปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๒๑๕-๐๐๓ บ้านแสง หมู่ที่ ๑ - บ้านห้องเปือย หมู่ที่ ๘ ตำบลอิเซ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร รวมระยะทางในการดำเนินงานทั้งสิ้น ๒,๐๘๐.๐๐ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๓,๐๕๙,๐๐๐	บ้านแสง หมู่ที่ ๑, บ้านห้องเปือย หมู่ที่ ๘ ตำบลอิเซ	กองช่าง อบต.อิเซ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งอรุณราษีการโยธา (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้า/การดำเนินการ รอบ ๖ เดือน
						๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๓	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) รหัสสายทาง - บ้านหนองหนัก หมู่ที่ ๖ ตำบลอิเซ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๔ เมตร รวมระยะทางในการดำเนินงานทั้งสิ้น ๘๔๐.๐๐ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอิเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	การปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) รหัสสายทาง - บ้านหนองหนัก หมู่ที่ ๖ ตำบลอิเซ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๔ เมตร รวมระยะทางในการดำเนินงานทั้งสิ้น ๘๔๐.๐๐ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๑,๒๔๔,๐๐๐	บ้านหนองหนัก หมู่ที่ ๖ ตำบลอิเซ	กองช่าง อบต.อิเซ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งอรุณราษีการโยธา (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลอิเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๘,๗๐๐	ตำบลอิเซ	สำนักปลัด อบต.	ยังไม่ได้ดำเนินการ