



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ตุลาคม พ.ศ.2567 - มีนาคม พ.ศ.2568

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลอี่เซ

อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลอิเซ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด ๐๒

๑.๒ กลยุทธ์ก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนหินคลุก ถนนดิน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากเส้น หลังบ้านนางสังวาล สัตะริสุถึงบ้านนาง สมบัติ ศรีไชยญาติ บ้านอิเซใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลอิเซ อำเภอบึงสามพัน จังหวัด ศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง ๒.๕๐ เมตร ความยาว ๑๓๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๓๒.๕๐ ตาราง เมตร	216,000	บ้านอิเซใต้ หมู่ที่ ๗	กองช่าง	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นจาก บ้านพระไปบ้านห่องเปือย บ้านพระ หมู่ที่ ๒ ตำบลอิเซ อำเภอบึงสามพัน จังหวัด ศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตาราง เมตร	467,000	บ้านพระ หมู่ที่ ๒	กองช่าง	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นทาง ด้านทิศเหนือบ้านน้อยดงเมืองไปทาง ทิศตะวันตกถึงนางนงนุช สมบัวคู บ้าน น้อยดงเมือง หมู่ที่ ๙ ตำบลอิเซ อำเภอบึง สามพัน จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตาราง เมตร	467,000	บ้านน้อยดงเมือง หมู่ที่ ๙	กองช่าง	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์ก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนหินคลุก ถนนดิน

แบบ ผด ๐๒

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	โครงการก่อสร้างถนนดินจากบ้านนายทวี อุ่นอบไปถึงนางนางนรักษ์ สายสิน (เส้นไปป่าโนนใหญ่) บ้านแปะ หมู่ที่ ๔ ตำบลอิเซ อำเภอบัวศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๔๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๕.๐๐ ตารางเมตร	56,000	บ้านแปะ หมู่ที่ ๔	กองช่าง	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนดินจากบ้านนายเสริมถึงหนองหัว บ้านหนองเปือย หมู่ที่ ๘ ตำบลอิเซ อำเภอบัวศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๔๑๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร	128,000	บ้านหนองเปือย หมู่ที่ ๘	กองช่าง	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกจากวัดป่าเวฬุวันไปอู่บ้านสวนริมน้ำรี สอร์ท บ้านหนองจระ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอิเซ อำเภอบัวศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๘.๐๐ ตารางเมตร	132,000	บ้านหนองจระ หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๗	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกถนนเส้นตามสันคลองตาด บ้านพระ หมู่ที่ ๒ ตำบลอิเซ อำเภอบัวศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๕๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๕.๐๐ ตารางเมตร	175,000	บ้านพระ หมู่ที่ ๒	กองช่าง	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์ก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนหินคลุก ถนนดิน

แบบ ผด ๐๒

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๘	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกเส้นเยื้องหน้าโพธิ์ศรีสุวรรณรีสอร์ท ไปถึงเส้นไปบ้านเสียว บ้านหนองหนัก หมู่ที่ ๖ ตำบลอีเซ อำเภอปอ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๕๘๐ เมตร หนา ๐.๐๘ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร	442,000	บ้านหนองหนัก หมู่ที่ ๖	กองช่าง	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตามแนวถนน คสล.เส้นถนนทิศตะวันตกออกไปทิศตะวันตกหมู่บ้านแปะทางทิศเหนือ บ้านแปะ หมู่ที่ ๔ ตำบลอีเซ อำเภอปอ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ปากรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร	250,000	บ้านแปะ หมู่ที่ ๔	กองช่าง	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๐	โครงการขยายถนนคอนกรีตเส้นทางเข้าวัดป่าเจริญธรรม บ้านหนองหนัก หมู่ที่ ๖ ตำบลอีเซ อำเภอปอ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ความกว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๐๑ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๑ ตารางเมตร	69,472	บ้านหนองหนัก หมู่ที่ ๖	กองช่าง	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์ก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนหินคลุก ถนนดิน

แบบ ผด ๐๒

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำตามเส้นถนน กลางหมู่บ้านอรุณรังษี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลอิ เซ อำเภอโศกศรีสุพรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๒๒ เมตร	352,000	บ้านอรุณรังษี หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นนา นางทองหัน แสงเขียวถึงบ้านนายถนอม สำแดงสุดสาย บ้านอิเซ หมู่ที่ ๕ ตำบล อิเซ อำเภอโศกศรีสุพรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๐ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตารางเมตร	226,000	บ้านอิเซ หมู่ที่ ๕	กองช่าง	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๓	โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด บล็อก คอนกรีต เส้นถนนแนวกันไฟ บ้าน หนองฮู หมู่ที่ ๓ ตำบลอิเซ อำเภอโศก ศรีสุพรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด ๒.๑๐x๑.๘๐ เมตร ความยาว ๙ เมตร พร้อม ประตูปิด-เปิดน้ำ	240,000	บ้านหนองฮู หมู่ที่ ๓	กองช่าง	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ กลยุทธ์ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ

แบบ ผด ๐๒

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า จาก ๕๐ KVA เป็นขนาด ๑๐๐ KVA	360,000	อบต.อีเซ	กองช่าง	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด ๐๒

๒.๒ แนวทางการพัฒนาการพัฒนางานสวัสดิการสังคม

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑	เบี้ยยังชีพคนชรา	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	4,850,000	ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ อบต.อีเซ	กองสวัสดิการสังคม	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๑,๖๒๙,๑๐๐	ทุกเดือนหรือ ๑๒ เดือน
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการตำบลอีเซ	1,450,000	ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ อบต.อีเซ	กองสวัสดิการสังคม	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๙๗๘,๘๐๐	ทุกเดือนหรือ ๑๒ เดือน
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตำบลอีเซ	36,000	ในพื้นที่ของ อบต.อีเซ	กองสวัสดิการสังคม	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐,๐๐๐	ทุกเดือนหรือ ๑๒ เดือน
๔	โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรบริหารส่วนตำบลอีเซ	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรบริหารส่วนตำบลอีเซ	176,000	ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ อบต.อีเซ	สำนักปลัด	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด ๐๒

๒.๒ แนวทางการพัฒนาการพัฒนางานสวัสดิการสังคม

(๒) แผนงานสวัสดิการสังคม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส	จัดอบรมพร้อมฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพ กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสตำบลอีเซ	20,000	อาคารผู้สูงอายุตำบลอีเซ	กองสวัสดิการสังคม	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการสนับสนุนการดำเนินการของสภาเด็กและเยาวชนตำบลอีเซ	จัดกิจกรรมการดำเนินการของสภาเด็กและเยาวชนตำบลอีเซ	20,000	อาคารผู้สูงอายุตำบลอีเซ	กองสวัสดิการสังคม	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	40,000	ครอบคลุมทุกพื้นที่ของอบต.อีเซ	กองสวัสดิการสังคม	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด ๐๒

๒.๒ แนวทางการพัฒนาการพัฒนางานสวัสดิการสังคม

(๒) แผนงานสวัสดิการสังคม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	อบรมให้ความรู้การประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอดส์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสตำบลอิเซ	30,000	ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ อบต.อิเซ	กองสวัสดิการสังคม	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕	โครงการสนับสนุนการดำเนินการของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	20,000	ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ อบต.อิเซ	กองสวัสดิการสังคม	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด ๐๒

๒.๓ แนวทางการพัฒนางานการศึกษาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาหารเสริม(นม)แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล ๒ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง	ส่งเสริมและสนับสนุนอาหารเสริม(นม)แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล ๒ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง	437,600	ร.ร.บ้านอีเซฯ ,ร.ร.เบญจคามฯ, ศพด. อบต.อีเซ	กองการศึกษาฯ	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ดำเนินการจ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาหารเสริม(นม)แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล ๒ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐๔,๕๔๕.๘๖ บาท	รายไตรมาส
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)	ส่งเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)	475,200	ร.ร.บ้านอีเซฯ	กองการศึกษาฯ	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ดำเนินการจ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๒๑๗,๘๓๖ บาท	รายไตรมาส
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์	ส่งเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนโรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์	437,400	ร.ร.เบญจคามฯ	กองการศึกษาฯ	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ดำเนินการจ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๑๙๙,๓๔๑ บาท	รายไตรมาส

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด ๐๒

๒.๓ แนวทางการพัฒนางานการศึกษาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง การปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็ก การจัดกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับเด็ก การประกวดคำขวัญวันเด็ก การจัดให้มีการแสดงออก การตอบปัญหา การร้องเพลง การเล่นเกม กีฬา เป็นต้น	60,000 (โอนงบประมาณเพิ่ม 20,000)	อบต.อีเซ	กองการศึกษาฯ	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมแสดงบนเวที และฐานกิจกรรมเกมส์และการเล่นต่างๆ ในนามองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท	๑๑ มกราคม ๒๕๖๘
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว), ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	665,335	ศพด.สังกัด อบต.อีเซ	กองการศึกษาฯ	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ดำเนินการจ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว), ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๑๗๘,๕๙๖ บาท	ทุกเดือนหรือ ๑๒ เดือน

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด ๐๒

๒.๔ แนวทางการพัฒนาการสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑	โครงการควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ตรวจสอบภาชนะเก็บน้ำทุกครัวเรือน ให้ครบทุกครัวเรือนในตำบลอีเซ	20,000	ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ อบต.อีเซ	สำนักปลัด	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ดำเนินการรณรงค์การป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขในพื้นที่ตำบลอีเซ	50,000	ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ อบต.อีเซ	สำนักปลัด	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และการขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	สนับสนุนการสำรวจจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	5,000	ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ อบต.อีเซ	สำนักปลัด	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด ๐๒

๒.๔ แนวทางการพัฒนาการสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการสนับสนุนกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต	สนับสนุนกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต	9,000	ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ อบต.อีเซ	สำนักปลัด	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จำนวน ๙,๐๐๐ บาท	ทุกเดือนหรือ ๑๒ เดือน
๕	โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางพระราชดำริสาธารณสุข ๑๒ หมู่บ้าน	240,000	ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ อบต.อีเซ	สำนักปลัด	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖	โครงการธนาคารขยะ(Recyclable Waste Bank)	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ ป้ายประชาสัมพันธ์ การออกบูธ และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ	20,000	ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ อบต.อีเซ	สำนักปลัด	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๗	โครงการอบรมและส่งเสริมกระบวนการแปรรูปขยะ และสร้างนวัตกรรมจากขยะ	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือน ฝึกปฏิบัติการคัดแยกขยะ ฯลฯ	20,000	ห้องประชุม อบต.อีเซ	สำนักปลัด	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แบบ ผด ๐๒

๓.๒ กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑	โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี และงานวันสำคัญอื่น ๆ ของชาติ เพื่อเทิดทูนป้องป้อมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี และงานวันสำคัญอื่น ๆ ของชาติ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม เพื่อเทิดทูนปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	90,000	ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ	สำนักปลัด	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ดำเนินการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสำคัญอื่น ๆ ของชาติ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม เพื่อเทิดทูนปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท	ธันวาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ	สนับสนุนพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลและจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ	15,000	ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ	สำนักปลัด	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แบบ ผด ๐๒

๓.๒ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา	อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด การให้เด็กได้รับภูมิคุ้มกัน กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนอบรม ๕๐ คน	30,000	ห้องประชุม อบต.อีเซ	สำนักปลัด	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ	สนับสนุนการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์โทษภัยของยาเสพติด	5,000	ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักปลัด	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ	สนับสนุนการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์โทษภัยของยาเสพติด	20,000	ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ	สำนักปลัด	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แบบ ผด ๐๒

๓.๓ แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลอีเซ	จัดอบรมและฝึกปฏิบัติในการป้องกันภัยให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลอีเซ	50,000	ห้องประชุม อบต.อีเซ, ปภ.จว.ศรีสะเกษ	สำนักปลัด	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	พฤษภาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยตำบลอีเซ	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต เป็นต้น	50,000 (โอนงบประมาณเพิ่ม 60,000)	ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอีเซ	สำนักปลัด	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต จำนวน ๖๓,๙๕๗ บาท	ทุกเดือนหรือ ๑๒ เดือน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แบบ ผด ๐๒

๓.๔ แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (๑๖๖๙) ศูนย์กู้ชีพ อบต.อีเซ	เพื่อให้บริการทางการแพทย์กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้มีรายได้น้อย ที่ได้ขอรับการช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จ้างเหมา จนท. ปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ จำนวน ๔ นาย	432,000	ศูนย์กู้ชีพ อบต.อีเซ	สำนักปลัด	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ดำเนินการให้บริการทางการแพทย์กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้มีรายได้น้อย ที่ได้ขอรับการช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จ้างเหมา จนท. ปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ จำนวน ๔ นาย เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท	ทุกเดือนหรือ ๑๒ เดือน
๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อสนับสนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด อบต.)	60,000	ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอีเซ	สำนักปลัด	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ดำเนินการสนับสนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด อบต.) จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท	ทุกเดือนหรือ ๑๒ เดือน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

แบบ ผด ๐๒

๔.๑ แนวทางการพัฒนาการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการการดำเนินการศูนย์ ประสานงานและบริหารจัดการสถานี สูบน้ำด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำบ้าน หนองฮู	ดำเนินการบริหารจัดการ ศูนย์ประสานงานและ บริหารจัดการสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าบ้านหนองฮู เช่น จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ค่าไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	180,000	สถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้าบ้านหนองฮู , อบต.อีเซ	สำนักปลัด	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ดำเนินการบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน และบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองฮู เช่น จ้าง เหมาเจ้าหน้าที่ ค่าไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๔๒,๐๐๐ บาท	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผด ๐๒

๕.๑ แนวทางการพัฒนาการคุ้มครองดูแล บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑	โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์	จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	30,000	ห้องประชุม อบต.อีเซ	สำนักปลัด	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะตำบลอีเซ	กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ เช่น ผักตบชวา สำหรับายทางกระรอก จำนวน ๑ แห่ง	20,000	ครอบคลุมแหล่งน้ำตำบลอีเซ	สำนักปลัด	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและทดแทนต้นไม้ที่ถูกทำลายผืนป่าโนนใหญ่	20,000	ป่าโนนใหญ่	สำนักปลัด	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	30,000	ห้องประชุม อบต.อีเซ	สำนักปลัด	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผด ๐๒

๕.๑ แนวทางการพัฒนาการคุ้มครองดูแล บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	จัดอบรมให้ความรู้และฝึก ปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกรัก ทรัพยากรธรรมชาติตำบลไอเซ	20,000	ห้องประชุม อบต.ไอเซ	สำนักปลัด	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แบบ ผด ๐๒

๖.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการทำนุบำรุงพุทธศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการแข่งขันกีฬามวลชนตำบลอิเซ ด้านกีฬาเสพติด	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กิจกรรมส่งเสริมให้ ประชาชนได้ออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ทางไกลยาเสพติด	150,000 (โอน งบประมาณ เพิ่ม 70,000)	อบต.อิเซ	กอง การศึกษาฯ	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมสายน้ำลุ่มน้ำห้วยทับทัน การจัดนิทรรศการ การ ให้ความรู้วัฒนธรรมลุ่มน้ำห้วยทับทัน การแข่งขันเรือพาย การแข่งขันเรือหาปลา มวยทะเล จำนวน ๒๔๙,๘๕๐ บาท	มกราคม ๒๕๖๘
๒	โครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติด "โพธิ์ศรีสุวรรณเกมส์"	สนับสนุนการแข่งขันกีฬา ส่งประชาชนและเยาวชน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "โพธิ์ศรีสุวรรณเกมส์"	20,000	อบต.อิเซ	กอง การศึกษาฯ	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการส่งเสริมกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หน่วยงานอื่น	เพื่อการส่งเสริมกีฬาและ การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกับหน่วยงานอื่น	20,000	อบต.อิเซ,อำเภอ โพธิ์ศรีสุวรรณ	กอง การศึกษาฯ	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แบบ ผด ๐๒

๖.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการทำนุบำรุงพุทธศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑	โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม สายน้ำลุ่มน้ำห้วยทับทัน สานสัมพันธ์ ศรีสะเกษ - สุรินทร์	เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมสายน้ำลุ่มน้ำห้วยทับทัน การจัดนิทรรศการ การให้ความรู้วัฒนธรรมลุ่มน้ำห้วยทับทัน การแข่งขันเรือพาย การแข่งเรือหาปลา มวยทะเล การจัดตกแต่งสถานที่ เป็นต้น	250,000	ลานพระใหญ่ บ้านหนองฮู หมู่ที่ ๓	กองการศึกษาฯ	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมสายน้ำลุ่มน้ำห้วยทับทัน การจัดนิทรรศการ การให้ความรู้วัฒนธรรมลุ่มน้ำห้วยทับทัน การแข่งขันเรือพาย การแข่งเรือหาปลา มวยทะเล จำนวน ๒๔๙,๘๕๐ บาท	พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๒	โครงการร่วมน้ำใจสู่ธรรมาชาตและการออกร้านนิทรรศการในงานปีใหม่ที่แม่น้ำไทย	สนับสนุนธรรมาชาตและการออกร้านนิทรรศการในงานปีใหม่ที่แม่น้ำไทย	20,000	ศาลากลางจังหวัด ศรีสะเกษ, อำเภอ โพธิ์ศรีสุวรรณ	กองการศึกษาฯ	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ดำเนินการสนับสนุนธรรมาชาตและการออกร้านนิทรรศการในงานปีใหม่ที่แม่น้ำไทย จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท	มกราคม ๒๕๖๘
๓	โครงการประกวดคำร้องทำนองสรภัญญะ	ส่งเสริมการประกวดคำร้องทำนองสรภัญญะ	20,000	ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ อบต.อิเซ	กองการศึกษาฯ	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แบบ ผด ๐๒

๖.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการทำนุบำรุงพุทธศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	เพื่อสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ จัดให้มีขบวนแห่บั้งไฟ การประกวดบั้งไฟ เป็นต้น	50,000	วัดในพื้นที่ตำบลอีเซ	กองการศึกษาฯ	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕	โครงการประเพณีบุญผะเหวดและเทศน์มหาชาติ	เพื่อสืบสานประเพณีบุญผะเหวด	30,000	วัดในพื้นที่ตำบลอีเซ	กองการศึกษาฯ	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖	โครงการประเพณีบุญข้าวจี่มหัศจรรย์ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ	สนับสนุนประเพณีบุญข้าวจี่มหัศจรรย์ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ การจัดนิทรรศการ ขบวนแห่ข้าวจี่ เป็นต้น	20,000	ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ, อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ	กองการศึกษาฯ	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๗	โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา	เพื่อสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา จัดให้มีการแห่เทียน พิธีทางศาสนา เป็นต้น	40,000	วัดในพื้นที่ตำบลอีเซ	กองการศึกษาฯ	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แบบ ผด ๐๒

๖.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการทำงานบำรุงพุทธศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และงานกตัญญูผู้สูงอายุ ตำบลโอ๊ะ	จัดให้มีการให้ความรู้วันสงกรานต์ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การแสดงสืบสานประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น	50,000	วัดบ้านโอ๊ะ	กองการศึกษาฯ	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๙	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง จัดให้มีการประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทง การตกแต่งสถานที่ เป็นต้น	50,000	หนองผือ บ้านโอ๊ะ หมู่ที่ ๕	กองการศึกษาฯ	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง จัดให้มีการประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทง จำนวน ๔๙,๘๐๐ บาท	พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ปัญหาและอุปสรรค - ไม่มี

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นายสุธีนันท์ พรหมทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



ทราบ

(นายสุวรรณ โสตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิเซ